

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA - MG			<b>VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 326.911,73</b>				DATA: 08/11/2021			
OBRA: Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q;			LOCAL: Comunidade de São Bento e Rua Antônio Alves de Queiroz (Distrito de Quintinos)				PRAZO DA OBRA: 2 meses			
Item	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	HIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,08%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 13.348,99						
2	OBR - 001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	75,83%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 247.880,99	R\$ 123.940,50	R\$ 123.940,50				
3	URB - 001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	20,09%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 65.681,75	R\$ 32.840,88	R\$ 32.840,88				

Carmo do Paranaíba, 08 de novembro de 2021

---

**Fernando Ferreira Rocha**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MG - 77.437/D-MG