

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Drenagem Pluvial

Endereço: Carmo do Paranaíba - Rua Padre Manoel - Lavapés

| Item | Descrição de Metas | Valores Totais (R\$) | Início da Obra | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | GALERIA 01 | R\$ 59.503,69 | Físico % | 50% | 50,00% | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 29.751,85 | R\$ 29.751,85 | | | R\$ 59.503,69 |
| 2 | GALERIA 02 | R\$ 59.503,69 | Físico % | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | Financeiro | | | R\$ 29.751,85 | R\$ 29.751,85 | R\$ 59.503,69 |
| 3 | REDE COLETORA | R\$ 153.901,04 | Físico % | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | | Financeiro | R\$ 38.475,26 | R\$ 38.475,26 | R\$ 38.475,26 | R\$ 38.475,26 | R\$ 153.901,04 |
| 4 | REVESTIMENTO | R\$ 75.688,68 | Físico % | | | 40,00% | 60,00% | |
| | | | Financeiro | | | R\$ 30.275,47 | R\$ 45.413,21 | R\$ 75.688,68 |
| 5 | POÇO DE VISITA - PV | R\$ 2.805,46 | Físico % | | | | 100,00% | |
| | | | Financeiro | | | | R\$ 2.805,46 | R\$ 2.805,46 |
| TOTAL ----- | | R\$ 351.402,57 | Físico % | 19,42% | 19,42% | 28,03% | 33,14% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R\$ 68.227,11 | R\$ 68.227,11 | R\$ 98.502,58 | R\$ 116.445,78 | R\$ 351.402,57 |

Handwritten signature